

# Tramway Genève > St Julien

Présentation du projet

---








# 1

---

## Les grands principes du tracé

# De la gare à la douane

-  Site propre – circulation VL interdite (sauf riverains et livraisons)
-  Site mixte – VL / Tram
-  Circulation VL latérale – tram en voie centrale / plateforme végétalisée
-  Stations



2 

---

# Calendrier prévisionnel

# Dévoisement de réseaux


---

Les travaux de dévoisement de réseaux commenceront en septembre 2021, (sous réserve du respect du calendrier côté Suisse. Ce dernier sera recalé début 2021).

Le chantier se déroulera comme suit :

- Septembre – Octobre 2021 : travaux préparatoires (démolition, reprise de certaines voies pour faciliter les déviations bus...)
- Octobre 2021 à fin mai 2022, secteur Douane > rue du Jura (2 équipes travaux sur le terrain)
- Juin à fin octobre 2022, secteur Jura > place du Crêt
- Juillet à fin octobre 2022, secteur du Crêt > gare

# Dévoitement de réseaux



- A Equipe travaux A
- B Equipe travaux B
- C Equipe travaux C
- Travaux préparatoires
- Travaux de plateforme (présentés sur les slides suivantes)

# Travaux de plateforme


---

Les travaux liés directement à la plateforme tram se dérouleront d'une manière similaire à ceux de réseaux ; à savoir :

Le chantier se déroulera comme suit :

- Septembre 2022 à fin avril 2023 : secteur douane > Mössingen
- Décembre 2022 à février 2023 : traversée de Louis Armand
- Janvier à juillet 2023, secteur Mössingen > rue du Jura
- Mars à mai 2023 : Avenue de la gare > Automates
- Mai à fin octobre 2023, secteur Jura > place du Crêt
- Juin à octobre 2023 : Automates > Grande rue
- Juillet à fin octobre 2022, secteur du Crêt > gare
  
- Septembre 2023 à février 2024 : travaux de LAC (Ligne Aérienne de Contact)

# Travaux de plateforme





3 

---

# Coûts des travaux

# Coûts des travaux

- Le dossier est en phase PRO aménagement et réseaux
- Budget global de l'opération (actu 2020): 42,8M€
- Subventions
  - Validées : Interreg, Confédération, CD 74, Etat (Grenelle 2)
  - en passe d'être validée : participation du Syane
  - en attente de validation : Agence de l'eau
- Tableau récap :

partenaire	Interreg	Confédération	CD74	Etat	syane	Agence de l'eau
Montant (M€)	1	14,5	11	4,16	0,5	1,3

- Reste à charge des 2 collectivités ± 10,5M€ sur lesquels la CCG s'est engagée à financer minimum 8,5 M€

Merci de votre attention

