

Projets d'aménagement

Point d'avancement

Cœur de ville

Etape en cours :

- Etude avant-projet sur 1ers secteurs opérationnels (place Gal de Gaulle, place de la Libération, promenade du Crêt)
- Négociation foncière

Suites (2019) :

- Suite études MOE sur 1ers secteurs opérationnels
- Acquisitions
- Travaux
- Plan-guide directeur tout cœur de ville
- Concertation publique tout cœur de ville

Projets connexes :

- Projet réhabilitation Mairie

1ers travaux : 2019

Parcs urbains Puy-St-Martin et Guillermet

Etape en cours :

- Relance marché de MOE

Suites (2019) :

- Reprise études de MOE
- Travaux
- Redécoupage foncier
- Projet de jardin collectif (100 m²) si porteur de projet

Projets connexes :

- Construction immeuble OPH (16 logements)

1ers travaux : 2019

Quartier gare

Etape en cours :

- Réception des offres des 3 candidats admis à présenter une offre pour la concession d'aménagement de 12 ans
- Analyse et présentation en commission spéciale d'attribution
- Auditions des candidats (une audition en décembre) – négociations
- Finalisation de la convention d'entente entre les collectivités concédantes

Suites (2019) :

- Attribution de la concession 2019-T2
- Lancement des études préalables par l'Aménageur
- Poursuite des acquisitions par l'EPF
- Etude programmation équipement

Projets connexes :

- Dévoisement de l'avenue Louis Armand – Phase 1 (MOA CCG)

1ers travaux : 2019 (dévoisement) / 2020-21 (PEM)

Entrée sud

Etape en cours :

- Finalisation concertation publique (dernière étape en octobre : exposition + permanences à l'Arande)
- Finalisation de l'avant-projet sur volets techniques (hydraulique, géotechnique, lumière,...)
- Définition nouvelles dispositions du PLU
- Négociation foncière pour les travaux publics

Suites (2019) :

- Suite études MOE
- Mandat d'aménagement sur les fonciers communaux où potentiel 40 logements + équipement (secteur bas de la Grand rue)
- Négociation foncière
- Etude programmation équipement

Projets connexes :

- Projet de développement du site de l'ancienne Laiterie (130 logts)

1ers travaux : 2020-21

Industrie/Ternier

Etape en cours :

- Finalisation de l'avant-projet
- Négociation foncière

Suites (2019) :

- Suite MOE
- Négociation foncière

Projets connexes :

- Projet de sécurisation du passage à niveau de Lathoy

1ers travaux : 2019-2020

Ecoparc

Etape en cours :

- Permis d'aménager en cours d'instruction (CCG)
- Révision du PLU (Ville)
- Désaffectation chemins ruraux (Ville)
- Mise en œuvre procédure de suivi des projets, notamment sur le volet qualité environnementale (CCG/Ville)

Suites (2019) :

- Procédure enquête publique (CCG/Ville)
- Cessions des fonciers communaux

1ers travaux : 2019-20

Palluel Jura Duval

Etape en cours :

- Consultation des entreprises

Suites (2019) :

- Attribution marché public

1ers travaux :

- Printemps 2019